



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

MEMORANDO Nº 003/2022

Ao Sr.

LEONARDO MENDES ARAGÃO

Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

Prezado Senhor,

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Anajatuba é responsável pelo abastecimento de água potável à população dos povoados da zona rural, principalmente os mais distantes da Sede do Município;

CONSIDERANDO que esses povoados da zona rural, de responsabilidade da Prefeitura Municipal, são abastecidos com água proveniente de poços artesianos e que utilizam caixas d'água de grande volume para o armazenamento de água e posterior distribuição na rede;

CONSIDERANDO a existência de muitas estruturas base de caixa d'água hoje existente no município encontram-se degradadas pelo tempo, necessitando de substituição, sob o risco de desabamento;

CONSIDERANDO que no Município de Anajatuba planeja ampliar o sistema de abastecimento de água nas comunidades e pra isso necessitará de estruturas base de caixa d'água para compor o sistema simplificado de abastecimento;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Infraestrutura e Obras não possui orçamento próprio para aquisição de estruturas de concreto pré-moldado para suporte de caixa d'água e para isso necessita da contrapartida da Secretaria Municipal de Administração.

CONSIDERANDO o art. 13, II da Lei nº 563/2021 de 23 de dezembro de 2021, que atribui a Secretaria Municipal de Administração a competência de *“gerenciar administrativamente e subsidiar a gestão de todas as outras secretarias e fundos, com fornecimento de insumos e pessoal técnico qualificado”*.

SOLICITO ao Senhor as providências necessárias para a abertura de Processo Administrativo, obedecendo aos rigores das leis pertinentes à espécie, destinado a feitura de licitação pública para seleção da proposta mais vantajosa para administração pública conforme justificativa acima, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA SUPORTES DE CAIXA D'ÁGUA, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Anajatuba – MA, de acordo com a especificação do objeto a baixo descrito.

Atenciosamente,

Anajatuba - MA, 08 de fevereiro de 2022


RICARDO BREIER

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas
Decreto nº 026/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Rua Regino Rodrigues de Paula, 10, Centro. CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

www.anajatuba.ma.gov.br

Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO ALMEJADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA SUPORTES DE CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA – MA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
01	Base com laje para caixa d'água de 5.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,50 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente à armadura de ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Tranporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.	UND	10
02	Base com laje para caixa d'água de 10.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Tranporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.	UND	15
03	Base com laje para caixa d'água de 15.000 litros em concreto pré-moldado - Base: quatro pilares, sendo três com 9,00m de altura e um com posta escada com 11,00m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armaduras em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Tranporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.	UND	25

Anajatuba - MA, 08 de fevereiro de 2022

Ricardo Breier
RICARDO BREIER

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas
Decreto nº 026/2022